

股票代码: 002379 股票简称: 宏创控股 公告编号: 2018-047

## 山东宏创铝业控股股份有限公司

### 关于年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线项目和年产 8.5 万吨 高精度铝板带项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、项目信息披露情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的议案》,具体内容详见公司刊登在2017年6月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《第四届董事会2017年第五次临时会议决议公告》、《关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的公告》、2018年3月10日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2017年年度报告》及2018年8月24日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2018年半年度报告》。

公司第四届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于在邹平县设立子公司暨投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目的议案》,具体内容详见公司刊登在2017年7月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《第四届董事会2017年第六次临时会议决议公告》、《关于在邹平县设立子公司暨投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目的公告》、2018年3月10日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2017年年度报告》及2018年8月24日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2018年半年度报告》。

#### 二、项目进展情况

1、15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目,于2017年8月开工建设,建设期18个月,预计2019年2月份全部建成投产。截至目前,项目主要设备已调试完毕,12月底将全部具备达产条件,预计将提前两个月完成建设任务。

2、年产8.5万吨高精度铝板带生产项目,于2017年7月开工建设,原定建设

期12个月；截止2018年6月30日，因受主要设备厂家制作、交货进度推迟等因素影响，项目建设期延期将延长至16个月，计划于2018年12月份全部建成投产；现因上述受主要设备厂家制作、交货进度推迟等因素影响尚未解除，项目建设期预计将延长至18个月，计划于2019年2月份全部建成投产。截至目前，项目第一台主设备已进入调试阶段，第二台主设备正在安装，公司将争取早日建成达产。

### 三、对公司影响

年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目提前达产，可提高公司主要原材料的自给率，生产过程使用公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司的优质铝水和能源，节省铝锭重融成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带生产项目建设周期延长，不会对公司的生产经营产生重大影响，项目投产后可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。

由于项目建设周期较长，建设过程存在不确定性，公司将根据后续建设情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日